

12-16

안양천 산책로 · 자전거 도로 확장

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산	○						100%	2024년 3월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	생태하천과장	임상훈	☎2325	
해당없음			자체				하천관리팀장	구제민	☎2331	
							주무관	이다은	☎2332	

□ 최종목표

안양천(호계대교~쌍개울) 우안의 협소한 자전거도로 및 산책로를 정비하여 시민들에게 안전하고 쾌적한 하천 환경 제공

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년 6월
산책로 및 자전거도로 확장	실시설계 및 공사 준공(1구간)	공사 준공(2구간)	-	-

□ 확인지표

- 공사 준공(100%)

□ 사업개요

- 위치 : 안양천(호계대교~쌍개울 세월교)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 3.
- 사업내용
 - ▶ 산책로 및 자전거도로 확장 정비(L=1.63km, B=2.7~3.5m→5m)
 - ▶ 세월교 확장 정비 1개소
 - ▶ 노면표지 등 안전 시설물 설치
- 소요예산 : 1,000백만원(특별조정교부금)

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
실시설계용역																	
확장 공사																	

□ 추진실적

- 2022. 9. 15. : 2022년도 1차 특별조정교부금 배분(5억)
- 2022. 10. 26. : 민생현장 맞손토크 특별조정교부금 배분(5억)
- 2023. 1. 13. : 실시설계용역 계약심사 의뢰
- 2023. 1. 27. : 실시설계용역 계약심사 완료
- 2023. 2. 13. : 실시설계용역 착수
- 2023. 3. 30. : 1구간(호계대교~전파교) 공사 계약심사 완료
- 2023. 4. 13. : 실시설계용역 완수
- 2023. 4. 25. : 1구간(호계대교~전파교) 공사 착공
- 2023. 5. 10. : 2구간(전파교~쌍개울) 공사 계약심사 완료
- 2023. 6. 7. : 2구간(전파교~쌍개울) 공사 착공 ※우기 후 실착공 예정
- 2023. 6. 22. : 1구간(호계대교~전파교) 공사 준공
- 2023. 7. 6. : 2구간(전파교~쌍개울) 공사 중지(우기 대비)
- 2023. 9. 1. : 2구간(전파교~쌍개울) 재착공
- 2023. 12. 28. : 2구간(전파교~쌍개울) 공사 중지(자재 수급 지연)
- 2024. 3. 27. : 2구간(전파교~쌍개울) 재착공
- 2024. 3. 28. : 2구간(전파교~쌍개울) 공사 준공

《1구간》



《2구간》



□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 특별조정교부금(10억) 확보로 시 예산 절감

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	1,000	1,000	-	-	1,000	1,000							
도 비	1,000	1,000	-	-	1,000	1,000							

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
계	946	-	679	267		
도 비	946	-	679	267		