

11-13

만안구 어린이도서관 건립

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기내	예산			○				97%	2024년 11월
중앙정부 도움 필요성			사업주체		추진부서	만안구도서관장		박정희	☎6100	
필요 (재정)			자체			도서관정책팀장		홍민희	☎6110	
					주무관		박종인	☎6123		

□ 최종목표

어린이들의 다양한 독서 체험과 지식정보 습득을 위한 어린이도서관 건립

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년 6월
만안구 어린이도서관 건립	착공 및 진행	준공 및 개관	-	-

□ 확인지표

- 만안구 어린이도서관 건립공사 공정률

□ 사업개요

- 위치 : 안양시 만안구 안양동 194-36
- 연면적 : 1,782.21㎡
- 규모 : 지하 1층, 지상 5층
- 사업기간 : 2020년 ~ 2024년
- 사업비 : 11,317백만원(개관준비금 포함)

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	이전	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
추진 계획수립																		
투자심사 등 행정절차																		
공공건축 사업계획 검토 도시계획시설 변경																		
건축설계공모 및 설계용역																		
공사 착공 및 준공																		
개관준비 및 개관																		

□ 추진실적

- 2019. 12.: 중기 지방재정계획 반영
- 2020. 1. 21.: 어린이도서관 건립 계획
- 2020. 3.: 어린이도서관 건립 투자심사
- 2020. 7.13.: 만안구 어린이도서관 건립계획(부지변경) 수립
- 2020. 9.23.: 안양시 공유재산심의회(부지변경) 결과 원안가결
- 2020.10.19.: 경기도 지방재정투자심사(부지변경) 반영 조건부 추진
- 2020.11.20.: 중기 지방재정계획(부지변경) 반영
- 2020.12. 4.: 시의회 공유재산 관리계획(부지변경) 승인
- 2021. 1.15. ~ 3.10.: 도시관리계획 결정(변경) 용역
- 2021. 3.15.: 도시관리계획 결정(변경) 입안 신청(석수도서관→도시계획과)
- 2021. 3.~5.: 공공건축 사업계획 사전검토 및 의견 반영
- 2021. 6. 1. ~ 6. 7.: 어린이도서관 건립 관련 주민 설문조사 실시
- 2021. 6. 8.: 도시계획위원회 심의(원안수용)
- 2021. 6.22.: 도서관 건립·운영 컨설팅 실시(문화체육관광부 주관)
- 2021. 6.30.: 21년 1차 특별교부세 결정(12억원)
- 2021. 7. 2.: 도시계획시설 변경 결정 및 고시
- 2021. 7.30.: 만안구 어린이도서관 건립 총사업비 변경(70억원→90억원)
- 2021.10.14.~15.: 건축설계공모 응모 접수(11개사)
- 2021.12.22.: 2021년도 3차 경기도 특별조정교부금 배분 결정(6.5억원)
- 2022. 1.14.: 건축설계공모 입상작 발표(당선작 선정)
- 2022. 2. ~ 11.: 기본 및 실시설계 용역
- 2022. 7.28.: 건축자문위원회 심의완료
- 2022. 8. 5.: 건축계획전문위원회 심의완료
- 2022. 8.17.~18.: 건축협의 및 BF예비인증 접수
- 2022. 9. 6.: 기본 및 실시설계용역 중지(사유:예비인증 경과 내역 반영)
- 2022. 9.16.: 건축협의 완료
- 2022.10.19.: 만안구 어린이도서관 총사업비 변경 보고(90억원→113억원)
- 2022.10.28.: 국가균형발전특별지원금 배분 결정(17.9억원)
- 2022.11.10.: 기본 및 실시설계용역 완료
- 2023. 2.28.: 착공

- 2023. 4.29. ~ 6. 4.: 공사 중지
(사유: 인접부지 지하층 공사로 인한 안전사고 예방)
- 2023.10: 지하층 터파기공사 완료
- 2024. 5.: 지상층 골조공사 완료
- 2024. 6.: 내·외부 마감공사
- 2024. 8. 14.: 건립공사 준공
- 2024. 8. 19.: 건립공사 준공검사



자체 점검결과

【잘된 점】

- 지역 간 정보 격차 해소를 위한 만안구 어린이도서관 건립

연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2021~2022		2023		2024		2025		2026		입기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	11,317	11,317	2,698	2,698	5,122	5,122	3,497	3,497	-	-	-	-	-
국 비	1,200	1,200	1,200	1,200					-	-	-	-	-
도 비	3,950	3,950	650	650	1,790	1,790	1,510	1,510	-	-	-	-	-
시 비	6,167	6,167	848	848	3,332	3,332	1,987	1,987	-	-	-	-	-

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022 이전 포함	2023	2024	2025	2026.6
계	8,124	472	2,045	5,607		
국 비	1,200		1,072	128		
도 비	3,392		650	2,742		
시 비	3,532	472	323	2,737		

□ 시민소통 실적 및 계획

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
3	-	1	-	-	2

- ▶ 2021. 3.18.: 만안구 각 동에 주민자치위원회 등 사회단체회의 온라인 홍보 요청
- ▶ 2021. 4.27.: 만안구 주민자치위원회 회의 설명회
- ▶ 2021. 6.1.~6.7.: 어린이도서관 건립 관련 주민 설문조사 실시
- ▶ 2021. 6.22.: 도서관 건립·운영 컨설팅 실시(문화체육관광부 주관)
- ▶ 2021.11.25.: 안양7동 통장회의 설명회
- ▶ 2022. 4.13.: 안양7동 주민 설명회

□ 향후 추진계획

- 2024. 9.~10.: 내부 인테리어 공사 및 기타 마무리 작업
- 2024. 11.: 개관(예정)