

14-3

적환장 지하화, 현대화 계획 추진

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산						○	0%	2026년
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	자원순환과장	정광호	☎2250	
재정			자체				시설운영팀장	김화진	☎5757	
							주무관	이수영	☎2259	

□ 최종목표

기존 노후화된 폐기물처리시설을 지하화 및 현대화 추진으로 지속 가능한 자원순환 정책 실현 및 지역주민 생활 불편 등을 해소

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년 6월
신성장전략과 (박달스마트밸리 추진부서)	우선협상 대상자 선정 완료	합의각서 체결	기본 및 실시설계 탄약고 이전	탄약고 이전
자원순환과 (현대화 추진부서)	-	-	기본계획 및 타당성 조사 용역	환경영향평가 및 실시설계 용역

□ 확인지표

- 적환장 지하화, 현대화 사업의 기본계획 및 실시설계 용역 (임기 내 추진 목표)
 - ※ 박달스마트시티 조성 사업 지연 시, 적환장 현대화 사업추진 일정 변동(연장)

□ 사업개요

- 위치 : 만안구 박달스마트시티 조성 사업 예정지 일부
- 면적 : 24,372㎡
- 시설현황 : 음식물류 처리시설 등 5개 시설
 - ▶ 음식물류 처리시설(200톤), 재활용 선별시설(100톤), 대형폐기물 파쇄 시설(40톤), 생활폐기물 압축·적환시설(200톤), 소각시설(100톤)
 - ※ 택지개발에 따른 추가 수요분의 반영은 시설용량 산정과 처리방식 선정 등에 전문성이 요구됨에 따라 사업시행 전 용역 실시 후, 그 결과를 반영할 예정임.
 - ※ 사업개요(위치, 면적 등)는 사업추진 계획단계임에 따라 변동가능한 추정치임.

연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
기본계획 및 타당성 조사, 실시설계 용역 등																		
착공 및 준공																		

연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

- 박달스마트밸리 사업의 추진 결과에 따라 연계 추진

추진실적

- 해당 없음.(시기 미도래에 따른 미착수)

향후 추진계획

- 2024.: 도시개발부서(신성장전략과)에서 국방부와 합의각서 체결 등의 협의 완료
- 2025.: 박달스마트시티 조성 사업 연계 추진
 - ▶ 사업예정지 및 사업면적 확보(박달스마트시티 조성 부서와 협의)
 - ▶ 기본계획 및 각종 관련 용역 착수
- 2026.: 관계 법령 및 관련 지침에 따라 기본설계 및 실시설계 착수
 - ※ 상기 계획은 박달스마트시티 조성 사업 추진 상황에 따라 변경