

14-5

호계3동 리치밸리 등 우·오수 분류화사업 조속 추진

사업구분			이행구분						이행률	완료시기	
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수				
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래			
신규	임기내	예산	○							100%	2024년 5월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	하수과장	김정섭	☎2450		
해당없음			자체				하수시설1팀장	송종일	☎2457		
							주무관	심경미	☎5615		

□ 최종목표

평촌어바인퍼스트 등 기존 우·오수 분류화지역과 연계하여, 흥안대로변 오수관 신설을 통해 공동주택 4개소(하이뷰, 서안이노빌, 리치밸리아파트, 베네치아) 등 분류화 추진

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
공사추진	2023. 6월 ~ 2024. 5월		-	-

□ 확인지표

- 흥안대로변 오수관로 공사 시행(분류화 추진)

□ 사업개요

- 흥안대로 오수관로 신설(호계사거리~유통단지사거리)
 - ▶ 오수관로 D400mm, L=627m
- 배수설비 연결 공사
 - ▶ 배수설비 정비 34가구

□ 연차별·분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기본 및 실시설계용역 추진																	
오수관로 신설공사 추진																	

□ **추진실적**

- 2022. 8. 12.: 타당성조사 및 기본설계 용역 착수
- 2022. 9. ~ 10.: 현장조사 및 유관기관 관망조사
- 2022. 12. 10.: 군포상수관로 확인을 위한 시험굴착 실시
- 2023. 1. 12.: 군포상수관로 확인을 위한 GPR(비굴착탐사) 실시
- 2023. 2. 28.: 지장물 확인 및 노선계획을 위한 추가 시험굴착 실시
- 2023. 4. 14.: 설계안전성 검토 완료(국토안전관리원)
- 2023. 6. 9.: 타당성조사 및 기본설계 용역 완수
- 2023. 6. 30.: 공사 착공
- 2023. 8. 10.: 주민설명회 개최(호계3동 주민센터)
- 2023. 12. 10.: 오수관로 신설 및 홍안대로 재포장 완료
- 2024. 3. 20.: 동절기 공사중지 해제 및 배수설비 정비
- 2024. 5. 15.: 공사 준공(오수관로 신설 0.63km 등)



리치밸리 아파트 앞 홍안대로 서안이노빌 아파트 앞 유통단지 사거리

□ **자체 점검결과**

- 오수관로(D400mm) L=627m 신설 및 배수설비 22가구 정비 완료

□ **연차별 투자계획 및 집행**

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
시 비	1,337	1,337	137	137	1,200	1,200							

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
시 비	735		-	-	735	

□ **시민소통 실적**

- 2023. 8. 10.: 주민설명회 개최