

3-8

## 명학역 현대화 사업 추진

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기후	비예산			○				23%	2027년
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	철도교통과장	이준표	☎2310	
해당없음			국가·자체				철도사업팀장	전현호	☎5010	
							주무관	정태영	☎5646	

 최종목표

명학역 노후역사 개량사업 준공(한국철도공사)

 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
연차별 추진계획	설계 준공	공사 착공	공사 시행	공사 시행

 확인지표

- 공사 공정률

 사업개요

- 기간 : 2021. ~ 2027.
- 사업비 : 231억(국비 40%, 한국철도공사 60%)
- 사업내용 : 증축 및 리모델링 (시행주체 : 한국철도공사)

 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
설계																	
착공 및 공사 시행																	

 추진실적

- 2021. 4. : 설계 공모
- 2021. 7. : 당선작 선정
- 2021. 10. : 설계 착수
- 2022. 12. : 건축허가

□ **시민소통 실적 및 계획**

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
-	-	-	1	-	-

- 2022. 3. : 언론보도 홍보(안양뉴스 등)

□ **향후 추진계획**

- 2024. 10. : 공사 발주(예정)
- 2024. 하반기 : 공사 착공
- 2027. 하반기 : 공사 준공