4-11

도심지 및 통학로 주변 지중화 사업 지속 추진

사 업 구 분						이 행					
서건	71 7L	7II OI		완	료	추 7	<u>년</u> 중	미 착 수		이행률	완료시기
성 격	기 간	재 원	종	료	지속추진	정 상	부 진	검토중	시기미도래		
계속	임기후	예산				0				65%	2026년 12월
쿻	중앙정부 도움 필요성					주체			도로과장	이희석	2 2430
					자	.권]	추진부서	도로	시설팀장	2 2432	
	해당없음					^			주무관	권성준	☎ 5693

□ 최종목표

도심지 및 통학로 주변 지중화 사업을 시행하여 안전한 보행권 확보 및 도시미관 개선

□ 연차별 목표

구 분	2023년	2024년	2025년	2026년 6월
사업선정	-			
협약체결	-		1건	
실시설계	-			
지중화완료	-	-	5건	

□ 확인지표

○ 지중화사업 완료

□ 사업개요

사 업 명					사업개요						
					·위 치:만안구 안양로						
					(안양여고사거리 ~ 안양대교)						
안	양	로	일	원	· 사업내용 : 전력 및 통신 지중화사업 L = 1,369m						
지	중	화	사	업	·사 업 비 : 75억원(시 39, 한전 15, 통신 19, ㈜KT 2)						
					· 사업기간 : 2020. 2. ~ 2025. 9.(전주철거 완료 2025년 1분기)						
					·시행기관 : 한국전력공사 경기본부, 대표 통신사, KT						

사 업 명	사업개요
	·위 치 : 만안구 박달동 양화로
	(박달사거리 ~ 박석교)
양 화 로 일 원	· 사업내용 : 전력 및 통신 지중화사업 L = 1,060m
지 중 화 사 업	·사 업 비 : 73억원(시 38, 한전 18, 통신 15, ㈜KT 2)
	· 사업기간 : 2020. 2. ~ 2025. 9.(전주철거 완료 2025년 1분기)
	·시행기관 : 한국전력공사 경기본부, 대표 통신사, KT
	·위 치 : 만안구 안양동 관약대로, 현충로
	(안양초교 정문 일원, 우체국사거리~비산고가교)
안 양 초 등 학 교	·사업내용 : 전력 및 통신 지중화사업 L = 600m
통학로 지중화사업	·사 업 비 : 39억원(시 10, 국 6, 도5, 한전 9, 통신 7, ㈜KT 2)
	・사업기간 : 2021. 3. ~ 2025. 6.(전주철거 완료 2025년 1분기)
	·시행기관 : 한국전력공사 경기본부, 대표 통신사, KT
	・위 치 : 동안구 관악대로
 관 악 대 로	(비산사거리 ~ 학운교사거리)
 샘 모 루 초 등 학 교	·사업내용 : 전력 및 통신 지중화사업 L = 1,450m
지 중 화 사 업	·사 업 비 : 101억원(시 42, 국 14, 한전 22, 통신 22, ㈜KT 1)
	・사업기간 : 2022. 3. ~ 2025. 12.
	·시행기관 : 한국전력공사 경기본부, 대표 통신사, KT
	・위 치 : 평촌동 행정복지센터 삼거리 ~ 벌말초교 구간
벌 말 초 등 학 교	·사업내용 : 전력 및 통신 지중화사업 L = 500m
통 학 로	·사 업 비 : 34억원(시 13, 국 5, 한전 7, 통신 7, ㈜KT 2)
지 중 화 사 업	・사업기간 : 2022. 3. ~ 2025. 9.
	·시행기관 : 한국전력공사 경기본부, 대표 통신사, KT
	・위 치 : 동안구 관악대로 및 관평로
관 양 중 학 교	(관양중 ~ 노을어린이공원)
통 학 로	·사업내용 : 전력 및 통신 지중화사업 L = 500m
지 중 화 사 업	· 사 업 비 : 약 30억원(미정)
(계 획 사 업)	・사업기간 : 2025. 2. ~ 2027. 12.
	·시행기관 : 한국전력공사 경기본부, 대표 통신사, KT

□ 연차별 분기별 로드맵

비타 소리게히	20	022 2023				2024				2025			2026		이기수		
세부 추진계획	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	임기후
안양로 일원																	
양화로 일원																	
안양초등학교 통학로																	
관악대로 샘모루초등학교																	
벌말초등학교 통학로																	
관양중학교 통학로																	

□ 추진실적

O 사업별 추진실적

	٨	사 업 명	,		추진실적
안 지	_	로 화	일 사	원 업	• 2020. 4. : 실시설계 착수• 2021. 6. : 실시설계 완료• 2021. 9. : 지중화 관로 공사 착공• 2022. 10. : 관로 공사 완료• 2023. 6. : 케이블 신설 및 접속공사 완료
양 지	•	로 화	일 사	원 업	• 2020. 4. : 실시설계 착수• 2021. 6. : 실시설계 완료• 2021. 10. : 분담금 납부 완료• 2022. 7. : 지중화 관로 공사 착공• 2023. 6. : 관로 공사 완료• 2024. 4. : 케이블 신설 및 접속공사 완료
안 통 지	양	초 등 학 화	학 사	교 로 업	• 2021. 4. : 실시설계 착수• 2021. 7. : 실시설계 완료• 2021. 10. : 분담금 납부 완료• 2022. 7. : 지중화 관로 공사 착공• 2023. 10. : 관로 공사 완료• 2024. 5. : 케이블 신설 및 접속공사 완료
관 샘 지	악 모 루 중		대 등 학 사	로 교 업	• 2022. 3. : 협약체결 • 2022. 5. : 경기도 투자심사 • 2022. 12. : 실시설계 완료 • 2023. 4. : 제2회 추경 예산 편성 • 2023. 5. : 분담금 납부 • 2023. 6. : 지중화 관로 공사 착공
벌 통 지	말	초 등 학 화	학 사	교 로 업	• 2022. 3. : 협약체결 • 2022. 3. : 지방재정 투자심사 • 2022. 12. : 실시설계 완료 • 2023. 4. : 제2회 추경 예산 편성 • 2023. 5. : 분담금 납부 • 2023. 6. : 지중화 관로 공사 착공
관 통 지	양	중 한 화	학 사	교 로 업	• 2024. 4. : 녹색도시 분과위원 공약사항 변경 요청 • 2024. 5. : 민관협치위원회 공약사항 변경 결정 • 2024. 7. : 지중화사업 신청

O 사업별 위치도 및 현장사진

사 업 명	위치도	현장사진
안 양 로 일 원 지 중 화 사 업	THE STATE OF THE S	
양 화 로 일 원 지 중 화 사 업	학생교 (1995) (199	
안 양 초 등 학 교 통 학 로 지 중 화 사 업	日かまた 日かまま 日本の 日本	
관 악 대 로 샘 모 루 초 등 학 교 지 중 화 사 업	METAL STATE OF STATE	
벌 말 초 등 학 교 통 학 로 지 중 화 사 업	STATE	
관 양 중 학 교 통 학 로 지 중 화 사 업	्र स्थापन विश्व के स्थापन विश	CI-HINE CI-HINE

□ 자체 점검결과

- 지자체 요청사업 및 그린뉴딜 지중화사업으로 선정된 5개의 사업은 한전 및 통신사와 협약체결 완료 후 사업 정상 추진
- 2023년 미선정된 일반 지중화사업인 호계3동 경수대로 지중화사업과 관련하여, 2023년 6월 지중화사업 운영기준 개정에 맞춰 평가점수 고득점 획득을 위하여 사업구간 축소(1km→0.5km) 및 복구포장 지자체 시행으로 변경하여 2024년 지중화사업계획 제출하였으나 미선정되어,
- 정부주관 「그린 뉴딜정책」사업의 지중화사업이 국비지원(총사업비의 20%)이 이루어짐에 따라 한전에서도 그린뉴딜사업을 적극적으로 추진하고 있는 실정이며, 한전의 재정 악화로 <u>일반 지중화사업 선정 어려움이었어 그린뉴딜 지중화사업(통학로 주변)으로 공약사업 변경하였으며, 2024년 7월 12일(금)</u> 한전에 2025년 지중화사업계획 제출완료.

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		20	22	20	23	20	24	20	25	2026	5.6월	임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	급기주
계	16,500	13,500	10,100	10,100	3,400	3,400			3,000				
국 비	2,800	1,900	1,900	1,900					900				
시 비	6,300	5,600	3,500	3,500	2,100	2,100			700				
기 타	7,400	6,000	4,700	4,700	1,300	1,300			1,400				

【집행실적】 (단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	13,500	10,100	3,400			
국 비	1,900	1,900				
시비	5,600	3,500	2,100			
기 타	6,000	4,700	1,300			

□ 시민소통 실적 및 계획

O 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
2	-	-	1	-	-

▶ 2023. 6. 8. : 벌말초교 통학로 지중화사업 관련 학부모 설명





O 시민소통 계획

▶ 공사 일정 등 공사계획을 적극적으로 홍보하여 원활한 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

□ 향후 추진계획

	사	· 업 등	병		향후 추진계획
안 지	양 중	로 화	일 사	원 업	· 2024. 12. : 가공선로절체 완료 · 2025. 3. : 전주철거 · 2025. 9. : 공사 정산 및 준공
양 지		로 화		원 업	· 2024. 12. : 가공선로절체 완료 · 2025. 3. : 전주철거 · 2025. 9. : 공사 정산 및 준공
안 통 지		초 등 학 화		로	・2024. 12. : 가공선로절체 완료 ・2025. 3. : 전주철거 ・2025. 6. : 공사 정산 및 준공
	모 루	조 호 화	등 학	로 교 업	· 2025. 3. : 관로공사 완료 · 2025. 5. : 케이블 신설 및 접속공사완료 · 2025. 9. : 가공선로절체 완료 · 2025. 12. : 전주철거 및 공사 준공
벌 통 지		초 등 학 화		교 로 업	· 2024. 11. : 관로공사 완료 · 2025. 3. : 케이블 신설 및 접속공사완료 · 2025. 6. : 가공선로절체 완료 · 2025. 9. : 전주철거 및 공사 준공
관 통 지	양 중	중 학 화	학 사	교 로 업	· 2024. 7. : 2025년 지자체 요청 지중화사업 신청 · 2024. 12. : 2025년 지자체 요청 지중화사업 신청결과 발표예정