

10-4

정원이 있는 경로당 조성

| 사업구분 | | | 이행구분 | | | | | | 이행률 | 완료시기 |
|-------------|-----|----|------|------|-----|------|--------|-------|-------|-----------|
| 성격 | 기간 | 재원 | 완료 | | 추진중 | | 미착수 | | | |
| | | | 종료 | 지속추진 | 정상 | 부진 | 검토중 | 시기미도래 | | |
| 신규 | 임기내 | 예산 | | | ○ | | | | 20% | 2025년 12월 |
| 중앙정부 도움 필요성 | | | 사업주체 | | | 추진부서 | 노인복지과장 | 정향숙 | ☎2210 | |
| 필요 (재정) | | | 자체 | | | | 노인정책팀장 | 김자영 | ☎2737 | |
| | | | | | | | 주무관 | 신미라 | ☎2164 | |

□ 최종목표

경로당을 소공원 옆에 신축하여 나무와 꽃이 있는 정원이 있는 경로당 조성으로 어르신들의 쉼터 기능과 더불어 세대 간 소통 및 만남의 장소 제공

□ 연차별 목표

| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 정원이 있는 경로당 (갈산경로당 신축) | - | - | 1개소 | - |

□ 확인지표

- 「정원이 있는 경로당」 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 3. ~ 2025. 12.
- 대 상 : 갈산경로당 신축
- 내 용 :
 - ▶ 갈산어린이공원 지하 공영주차장 조성사업으로 기존 경로당 철거 후 신축 예정
 - ▶ 경로당에서 소공원을 이용할 수 있도록 구조 반영
 - ▶ 경로당이 소공원에 위치하여 나무와 꽃이 있는 정원이 있는 경로당 조성으로 어르신들의 쉼터 기능 강화
- 사업량 : 1개소
- 소요예산 : 1,000백만원(공영주차장 조성 총사업비 18,800백만원)

《경로당 임시 시설 현황》

- 이전장소 : 동안구 갈산로 35, 상가
- 이전일시 : 2022. 6. 22.
- 임차현황 : 월세 임차 (보증금 3천만원/ 월 2,050천원)

연차별 · 분기별 로드맵

| 세부 추진계획 | 2022 | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | 임기후 |
|---------|------|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|-----|
| | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 실시설계용역 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 착공 및 준공 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

추진실적

- 2020. 3.: 실시설계용역 착수
- 2022. 10.: 갈산경로당 신축 건축 허가
- 2023. 3.: 경기도 투자재심사 완료(사업비 증액에 따른 재심사)
- 2023. 6.: 건설사업관리계획 적정성 검토(안양시 기술자문)
- 2023. 8.: 공원조성계획 결정(변경) 및 실시계획인가
- 2023. 10.: 경기도 건설기술심의위원회 심의
- 2024. 1.: 설계적정성 검토(조달청)
- 2024. 3. : 공사계약 의뢰(조달청)
- 2024. 6. : 공사 및 건설사업관리용역 입찰공고
- 2024. 8. : 공사 착공

자체 점검결과

【잘된 점】

- 경로당이 소공원에 위치하여 어르신들의 쉼터 기능 강화

연차별 투자계획 및 집행

- 「갈산 어린이공원 지하 공영주차장 조성사업」 예산으로 추진

시민소통 실적 및 계획

- 시민소통 계획
 - ▶ 준공 후 다양한 매체를 통해 홍보

향후 추진계획

- 2024. 8.: 공사착공
- 2025.12.: 공사 준공
- 2026. 1.: 내부 인테리어 공사
- 2026. 3.: 경로당 이전