

12-5

## 연현마을 근린공원 조성사업 추진

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기내	비예산			○				45%	2025년 12월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	도시계획과장	조은호	☎2350	
해당없음			경기도				도시정책팀장	이선화	☎2351	
							주무관	전민성	☎5124	

## □ 최종목표

연현공원(근린공원) 조성사업 추진으로 연현마을 일원의 환경을 개선하여 쾌적한 도시환경 제공

## □ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년 6월
공원 조성사업	보상 및 착공		사업 준공	-

## □ 확인지표

○ 주거 및 교육 환경 개선을 위해 연현마을 일원의 근린공원 조성

## □ 사업개요

- 위치 : 석수동 477-10번지 일원
- 사업내용 : 근린공원 조성 37,546㎡
- 사업시행자 : 경기주택토지공사(GH)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2025년

## □ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
보상 및 착공																	
공원조성(완료)																	

□ **추진실적**

- 2020. 11. 11. : 도시관리계획변경 관련 주민설명회 개최
- 2020. 12. 29. : 안양시 도시계획위원회 심의
- 2021. 1. 29. : 도시관리계획결정(변경) 및 공원조성계획 지형도면고시
- 2021. 5. 31. : 연현공원 조성사업 실시계획인가 고시



위치도



조감도

□ **자체 점검결과**

- 공원 조성사업 추진과 관련하여 토지소유자와 소송 중이며, 사업의 시급성 등을 감안하여 원활히 진행될 수 있도록 소송 수행 및 사업 추진 적극 협조

□ **연차별 투자계획 및 집행**

- 개발제한구역 훼손지복구사업으로 사업시행자 전액 부담

□ **시민소통 실적 및 계획**

- 시민소통 실적 (단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
1	-	-	-	-	-

- ▶ 2020. 11. 11. : 공원조성사업(도시관리계획 변경) 관련 주민설명회 개최



□ **향후 추진계획**

- 2024. 7. ~ 12.: 보상 및 공원조성사업 착공
  - ※ 실시계획인가 집행정지 인용(2024. 9. 11.)되어 보상절차 이행 중지
- 2025. 12.: 사업 준공