

12-7

수암천 하천정비 및 주차장·공원 조성사업

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기내	예산			○				15%	2026년 2월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	도시재생과장	주동완	☎5060	
해당없음			자체				도시재생팀장	박승준	☎5066	
							주무관	김동연	☎2122	

□ 최종목표

수암천 하천정비 및 주차장·공원 조성사업 준공

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년 6월
공사	공사진행	공사진행	공사진행	공사준공

□ 확인지표

- 공사 준공

□ 사업개요

- 자연형 하천조성 0.27km, 지하저류조 30,000m³
- 공영주차장 261면, 공원 4,707m²

□ 연차별·분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
공사 진행																	

□ 추진실적

- 2020. 9. 1.: 공사 착공
- 2024. 3.: 복개 철거 완료
- 2024. 8.: 건물 철거 완료

○ 관련사진



조감도



현재 공사 사진

□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 지속적인 대화·설득으로 대부분의 점유자 부동산 인도 협조
- 원활한 복개 철거 및 건물 철거 작업

【미흡한 점】

- 지속적으로 대화·설득 하였으나 일부 점유자 부동산 인도 지연

【개선계획】

- 부동산 인도 완료에 따라 신속히 사업 추진

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	44,992	12,474	-	1,003	15,738	3,471	15,600	8,000	13,654	-	-	-	
도 비	37,645	4,138	-	0	12,638	138	12,500	4,000	12,507	-	-	-	
시 비	7,347	8,336	-	1,003	3,100	3,333	3,100	4,000	1,147	-	-	-	

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	7,929	1,020	3,441	3,468		
도 비	4,619	356	858	3,405		
시 비	3,310	664	2,583	63		

□ 향후 추진계획

- 2026. 2.: 사업 완료