

15-1

체육회관 건립

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기후	예산			○				2%	2028년 12월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	체육과장	송기찬	☎5910	
필요 (재정)			자체				체육시설팀장	이인수	☎2146	
							주무관	이나영	☎2695	

□ 최종목표

관내 체육회관을 건립하여 체육행정의 구심적 역할 기여

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
체육회관 건립	-	건립부지 확정	건립내용 확정	설계용역 추진	공사추진

□ 확인지표

- 체육회관 건립

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2028. 12.
- 사업내용 : 사무공간, 이용자 공간, 직원 공간 등 체육회와 협의 후 필요한 내부공간 면적을 확정할 계획임

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
건립부지 확정 등																	
설계용역 추진																	
공사추진																	

□ **추진실적 및 계획**

- 체육회관 건립사업은 당초 종합운동장 스포츠테마파크 조성사업과 연계하여 검토 중이었으나, 현재 재개발 정비사업 부지 내 단독부지로 건립계획(안)을 협의함

□ **자체 점검결과**

- 관내 체육회관을 건립하여 생활체육 활성화에 기여할 것으로 사료 됨

□ **연차별 투자계획 및 집행**

- 설계용역완료 이후 산정 가능함.

□ **향후 추진계획**

- 2024. 8. : 체육회관 건립 부지 확정
- 2025. 1. : 체육회관 규모 확정 등 협의
- 2025. 6. : 설계용역 착수
- 2025. 12. : 설계용역 완료
- 2026. 2. : 건축인허가
- 2026. 7. : 공사착공
- 2028. 12. : 공사완료