

2-5

**안양교도소부지 복합·문화·녹색도시 완성**

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기후	비예산			○				25%	2030년 하반기
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	신성장전략과장	이장우	☎5300	
필요(권한)			자체				신성장전략팀장	표순보	☎2341	
							주무관	김민수	☎5446	

**최종목표**

안양교도소 이전 완료 후 이전 부지의 복합·문화·녹색도시 완성

**연차별 목표**

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
안양교도소 부지 복합문화녹색도시 완성	제안서 작성 및 검토(市·법무부)	기재부 실무 협의	사업승인 및 대체시설 건립	대체시설 건립·완공 및 양여

**확인지표**

- 대체시설 건립·완공 및 양여(최종 합의각서 체결)

**사업개요**

- 사업명 : 안양교도소 이전 및 안양법무시설 현대화사업
- 위치 : 호계동 458-1 일원
- 안양교도소 현황
  - ▶ 준공년도 : 1963. 7.
  - ▶ 부지면적 : 약 32만㎡
- 개발컨셉 : 일자리가 풍부한 경제중심 도시, 주민과 상생하는 공공·문화 중심 도시, 자연과 공존하는 친환경 녹색단지 조성

**연차별·분기별 로드맵**

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
추진 계획수립																	
제안서 작성 및 검토																	
기재부 실무 협의																	
사업승인 및 대체시설 건립																	
대체시설 건립·완공 및 양여																	

## □ 추진실적

- 2021. 12. 13.: 기본구상 용역 착수
- 2022. 8. 18.: 市·법무부 업무협약(MOU) 체결
- 2022. 10. ~ 2023. 10.: 市·법무부 실무협의체 회의(총 7회)
- 2023. 8.: 법무부(자체) 검토 용역 계약(관계기관 협의사항 검토 및 대책마련)
- 2023. 11.: 안양시 사업계획(안) 제안(市→법무부)
- 현재: 기획재정부 실무협의 중(市·법무부 공동)

## □ 자체 점검결과

### 【잘된 점】

- 안양교도소 이전 및 안양법무시설 현대화사업을 위한 업무협약 체결
- 안양교도소 이전 후 부지에 대해 안양시 주도로 개발 협의

### 【개선 계획】

- 주민의 이해 및 설득을 위해 적극적인 홍보 추진
- 향후 개발방향 등 다양한 주민의견 수렴

## □ 중앙정부, 경기도 등 타기관의 도움(제도, 재정, 권한) 필요 사항

- 관계부처의 안양교도소 이전 및 이전 후 부지의 개발에 대한 지속적 협의 필요

## □ 시민소통 실적 및 계획

- 시민소통 실적 (단위: 회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
34	-	1	4	1	-

- ▶ 2022. 2. 17.: 용역관련 민간 전문가 자문
- ▶ 2022. 8. 18.: 안양시·법무부 간 업무협약 추진 후 SNS, 블로그, 언론보도 추진
- ▶ 2022. 8. ~ 9.: 사전 주민설명회 추진(3회)
- ▶ 2023. 8. ~ 11.: 관내 31개 동 주민의견수렴(31회)
- 시민소통 계획
  - ▶ SNS, 블로그 등 다양한 홍보 수단 활용하여 주민설명 추진 및 의견수렴

## □ 향후 추진계획

- 2024. 12.: 기획재정부 실무협의(市·법무부 공동 대응)
- 2025. 1 ~ 12.: 사업 승인 및 대체시설 건립 추진
- 2030. 12.: 양여부지 조성공사 및 분양 완료