

3-2

월곶~판교선 조기 완공

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기후	예산			○				31%	2028년
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	철도교통과장 철도사업팀장 주무관	이준표 전현호 윤혜정	☎2310 ☎5010 ☎5235	
해당없음			국가·자체							

□ 최종목표

월곶~판교선 개통(국토교통부, 국가철도공단)

※ 안양시 : 4개 역 신설

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
연차별 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> •(6공구) 공사 시행 •(5, 7, 8공구) 설계 	<ul style="list-style-type: none"> •(6공구) 공사 시행 •(5, 7, 8공구) 착공 	5~8공구 공사 시행	5~8공구 공사 시행

※ 5공구(가칭 : 만안교), 6공구(안양), 7공구(가칭 : 안양운동장), 8공구(인덕원)

□ 확인지표

○ 월곶~판교 복선전철 건설사업 실시계획 승인 및 공사 공정률

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2021. ~ 2028.

○ 위치/연장 : 월곶(시흥)~KTX광명~인덕원(안양)~청계(의왕)~판교(성남) / L=약 34km

▶ 안양시 : 4개 역 신설

○ 유형 : 일반철도

○ 사업비 : 약 2조9,247억원(시 부담금 : 만안교역 신설 등 약 2,383억원)

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
공사 시행																	

□ 추진실적

[5공구(가칭:만안교)]

- 2020. 10. : 실시설계 착수(국가철도공단)
- 2022. 3. : 실시설계 중지(국가철도공단)
- 2023. 7. : 사업계획 적정성 재검토 완료(한국개발연구원)
- 2023. 12. : 공사 계약(KR산업)
- 2024. 4. : 실시계획 승인(국토교통부)

[6공구(안양)]

- 2019. 12. : 실시설계 착수(T/K : 현대건설)
- 2021. 10. : 공사 계약(T/K : 현대건설)
- 2022. 5. : 실시계획 승인(국토교통부)
- 2023. 2. : 안양역(벽산사거리) 공사 착공

[7공구(가칭:안양운동장)]

- 2020. 10. : 실시설계 착수(국가철도공단)
- 2022. 3. : 실시설계 중지(국가철도공단)
- 2023. 7. : 사업계획 적정성 재검토 완료(한국개발연구원)
- 2023. 12. : 공사 계약(한화건설)
- 2024. 4. : 실시계획 승인(국토교통부)
- 2024. 8. : 수직구(동안치매안심센터) 공사 착공

[8공구(인덕원)]

- 2019. 7. : 실시설계 착수(T/K : SK에코플랜트)
- 2021. 4. : 공사 계약(T/K : SK에코플랜트)
- 2021. 11. : 실시계획 승인(국토교통부)

□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 만안교역(가칭) 기본계획 반영
 - ▶ 월곶~판교선 만안교역(가칭) 사업시행 협약 체결
- 안양역 환승통로 설계 반영
 - ▶ 월곶~판교선 안양역과 환승통로로 연결된 태평로에 추가 출입구 신설을 설계에 반영설계에 반영

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	238,275	78,128			18,885	18,885	59,243	59,243	58,203		12,704		89,240
시 비	238,275	78,128			18,885	18,885	59,243	59,243	58,203		12,704		89,240

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
계	38,885		18,885	20,000		
시 비	38,885		18,885	20,000		

□ 시민소통 실적 및 계획

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
2	-	-	1	-	1

- 2022. 3. : 월곶~판교선 추진 홍보(경인뉴스 등)
- 2022. 9. : 월곶~판교선 6공구 건설공사 현수막 게첨
- 2022. 10. : 6공구 주민설명회 개최
- 2024. 7. : 7공구 주민설명회 개최

□ 향후 추진계획

- 2024. ~ : 5~8공구(4개 역사) 모두 공약이행 최종목표인 ‘월곶~판교 복선 전철 개통’ 이 차질 없이 완료될 수 있도록 지속 추진