

3-9

## 신안산선 석수역 출입구 신설 추진

| 사업구분        |     |    | 이행구분  |      |     |      |        |       | 이행률   | 완료시기  |
|-------------|-----|----|-------|------|-----|------|--------|-------|-------|-------|
| 성격          | 기간  | 재원 | 완료    |      | 추진중 |      | 미착수    |       |       |       |
|             |     |    | 종료    | 지속추진 | 정상  | 부진   | 검토중    | 시기미도래 |       |       |
| 계속          | 임기내 | 예산 |       |      | ○   |      |        |       | 43%   | 2025년 |
| 중앙정부 도움 필요성 |     |    | 사업주체  |      |     | 추진부서 | 철도교통과장 | 이준표   | ☎2310 |       |
| 해당없음        |     |    | 국가·자체 |      |     |      | 철도사업팀장 | 전현호   | ☎5010 |       |
|             |     |    |       |      |     |      | 주무관    | 김태완   | ☎2710 |       |

## □ 최종목표

신안산선 개통(국토교통부, 넥스트레인(주))

## □ 연차별 목표

| 구분       | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 연차별 추진계획 | 공사 시행 | 공사 시행 | 공사 준공 | -     |

## □ 확인지표

- 신안산선 복선전철 건설공사(석수역) 공정률

## □ 사업개요 [신안산선]

- 기간 : 2019. ~ 2025.
- 위치/연장 : 안산~광명~석수(안양)~여의도, 송산차량기지~시흥시청~광명 / L=약 45km
- 유형 : 광역철도(민간투자사업 : 넥스트레인(주))
- 사업비 : 약 3조3,895억원(시 부담금 : 석수역 신설 약 129억원)

## □ 연차별 · 분기별 로드맵

| 세부 추진계획 | 2022 |   | 2023 |   |   |   | 2024 |   |   |   | 2025 |   |   |   | 2026 |   | 임기후 |
|---------|------|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|-----|
|         | 3    | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 |     |
| 사업 시행   |      |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |     |

## □ 추진실적

- 2018. 12. : 실시협약 체결 및 사업시행자 지정(넥스트레인(주))
- 2019. 8. : 실시계획 승인(국토교통부)
- 2019. 9. : 신안산선 착공
- 2020. 4. : 교통영향평가 심의결과 통보(국토교통부)
- ※ 석수역 연현마을 방향 출입구 신설안 포함

□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 신안산선 사업에 석수역 추가 출입구 신설 계획 반영
  - ▶ 사업시행자 전액 비용부담

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

| 구분  | 계      |       | 2020~2022 |       | 2023  |       | 2024  |       | 2025  |    | 2026 |    | 임기후 |
|-----|--------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|------|----|-----|
|     | 계획     | 확보    | 계획        | 확보    | 계획    | 확보    | 계획    | 확보    | 계획    | 확보 | 계획   | 확보 |     |
| 계   | 12,933 | 8,210 | 4,781     | 4,781 | 1,662 | 1,662 | 1,767 | 1,767 | 4,723 |    |      |    |     |
| 시 비 | 12,933 | 8,210 | 4,781     | 4,781 | 1,662 | 1,662 | 1,767 | 1,767 | 4,723 |    |      |    |     |

【집행실적】

(단위:백만원)

| 구분  | 계     | 2020~2022 | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 |
|-----|-------|-----------|-------|-------|------|------|
| 계   | 8,210 | 4,781     | 1,662 | 1,767 |      |      |
| 시 비 | 8,210 | 4,781     | 1,662 | 1,767 |      |      |

□ 시민소통 실적 및 계획

○ 시민소통 실적

(단위:회)

| 설명회, 공청회 등 | 만족도 조사 | 민간전문가 자문 | 언론·방송 보도 | SNS 소통 | 기타 시민참여 |
|------------|--------|----------|----------|--------|---------|
| -          | -      | -        | 1        | -      | -       |

- 2022. 3. : 언론보도 홍보(대한경제 등)

□ 향후 추진계획

- 2025. : 공사 준공