

1-1

## 공공생활권 무료와이파이 확대 구축

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산	○						100%	2023년 07월
중앙정부 도움 필요성				사업주체		추진부서	정보통신과장 통신운영팀장 주무관	허재영 이금숙 이원구	☎2080 ☎2200 ☎2306	
해당없음				자체						

### □ 최종목표

버스정류장, 공원 등 공공생활권 446개소에 무료와이파이를 구축하여  
시민통신비 경감 및 디지털 정보격차 해소

### □ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년 6월
사업자 선정	1회			
시스템 구축	446개소			
와이파이 개통	446개소			

### □ 확인지표

- 공공생활권 446개소 와이파이 구축 및 개통

### □ 사업개요

- 사업내용
  - ▶ 사업대상: 버스정류장 417개소, 공원 등 공공장소 29개소
  - ▶ 구축내용: 무선AP 설치, 백홀망 구축, 관리시스템 제공 등
- 사업예산: 통신요금 연3.24억원( '23년은 1.35억원)
- 사업방식: 5년 요금납부 조건으로 시스템 구축 및 유지보수 등
- 사업자 선정방식: 협상에 의한 계약(제안서 평가)

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
추진 계획수립																	
사업자 선정																	
시스템 구축 및 개통																	
완료 후 지속 추진																	

□ 추진실적

- 추진방향 보고(' 22. 9.)
  - ▶ 당초계획: 392개소 4개년 계획으로 자체 구축(48억원 소요)
  - ▶ 변경계획: 446개소 통신사업자 구축(연요금 3.24억원 소요)
  - ▶ 변경사유: 전기통신사업법 위반 결정 및 예산과다 소요
- 기간통신사업자 사전 협의(' 23. 2.)
- 추진계획수립 및 제안요청서 작성(' 23. 4.)
- 제안서 평가 및 사업자 선정(' 23. 5.)
- 와이파이 확대 사업 착수(' 23. 6.)
- 와이파이 확대 사업 446개소 구축완료(' 23. 7.)
- 와이파이 확대 사업 운영(' 23. 8.~)



□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		입기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
시 비	1,620	1,620			1,620	1,620							

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
시 비	1,620		1,620			

□ 시민소통 실적 및 계획

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
-	-	-	33	-	-

▶ 중부일보 등 33개 언론사 보도( '23. 8.)



▶ 공공와이파이 홍보용 부채 10,000개 제작 및 배부(' 23. 7.)

□ 향후 추진계획

○ 무료 와이파이 확대사업 지속 추진