

12-10

중앙공원, 자유공원 영·유아 아동시설 확충

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산	○						100%	2023년 12월
중앙정부 도움 필요성				사업주체		추진부서	공원관리과장	백시원	☎5090	
해당없음				자체			동안공원팀장	정기철	☎2412	
							주무관	김유영	☎2413	

□ 최종목표

중앙·자유공원내 어린이 놀이공간이 협소하여 어린이와 영유아 간의 충돌 등 간섭이 있어 놀이공간을 분리 확충하여 안전하고 창의적인 놀이공간 제공

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
실시설계용역	1식			
주민설명회	1~2회			
공사 추진	2개소			
완료 후 지속관리	2개소	2개소	2개소	2개소

□ 확인지표

- 중앙·자유공원 어린이놀이공간 2개소 분리 확충

□ 사업개요

- 위치 : 동안구 평안동 895 (중앙공원), 갈산동 1112(자유공원)
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 11.
- 사업비 : 700백만원
- 사업내용
 - ▶ 기존 놀이시설(조합놀이대 등) 전면 교체
 - ▶ 영유아놀이공간 분리(별도 조성) 및 영유아 전용 놀이시설 설치
 - ▶ 모래놀이공간 조성 및 탄성포장 교체
 - ▶ 휴게시설 및 포장 정비

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
실시설계용역 추진																	
주민설명회 및 의견청취																	
공사 착공 및 준공																	
완료 후 지속관리																	

□ 추진실적

- 2022. 12. 23. : 2022년 하반기 특별교부세 확보
- 2023. 1. 20. : 성립전 예산 편성
- 2023. 3. 2. : 실시설계용역 착수
- 2023. 6. 8. : 갈산동(자유공원) 주민설명회 개최
- 2023. 6. 28. : 평안동(중앙공원) 주민설명회 개최
 - ※ 사업취지에 맞게 안전한 놀이공간이 조성되도록 사업 추진 요청
- 2023. 9. 11. : 일상감사 및 계약심사 완료
- 2023. 10. 13. : 공사착공
- 2023. 12. 29. : 공사준공



중양공원 위치도

자유공원 위치도



중양공원 현장사진

자유공원 현장사진

□ **자체 점검결과**

- 아이들의 눈높이에 맞는 놀이시설을 설치하고자 어린이집, 유치원 원생 및 초등학생들에 놀이시설 선호도 조사 실시하여 결과 반영
- 사업계획시기에 맞춰 원활하게 진행

□ **연차별 투자계획 및 집행**

【투자계획 및 확보실적】 ※ 특별교부세 (단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		입기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	700	700	700	700									
기 타	700	700	700	700									

【집행실적】 (단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	700		700			
기 타	700		700			

※ 실시설계용역비 집행, 집행시기 미도래

□ **시민소통 실적 및 계획**

- 시민소통 실적 (단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
2	-	-	-	-	1

- ▶ 2023. 4. 12. ~ 4. 14. : 놀이시설 선호도 조사
 - ※ 평안동 평촌초등학교 2학년, 5학년 학생 및 갈산동 샘유치원 원생
- ▶ 2023. 6. 8. : 주민설명회 개최 (갈산동)
- ▶ 2023. 6. 28. : 주민설명회 개최 (평안동)



유치원생 선호도조사



초등학생 놀이시설 선호도조사



갈산동 주민설명회



평안동 주민설명회

○ 시민소통 계획

- ▶ 언론보도 및 SNS소통, 현수막 게시를 통한 적극적인 홍보 추진

□ 향후 추진계획

- 지속적인 놀이시설 안전점검 및 유지관리 추진