

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기후	예산			○				10%	2029년 8월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	생태하천과장 안양천정원조성 TF팀장		임상훈	☎2325
필요 (재정, 권한)			자체				주무관		김형석	☎2919
								김유영	☎2935	
								이수영	☎5517	

□ 최종목표

안양천 유역에 지역주민의 건전한 휴식 공간 및 친환경 공간이 되는 국가정원을 조성

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
지방정원 조성 계획 수립	지방정원 조성 예정지 지정	실시설계 용역, 관계기관 협의, 지방정원 조성 계획 수립	지방정원 조성계획 승인	-	-
지방정원 조성			공사 착공	공사 추진	공사 준공
지방정원 운영					
국가정원 지정					지방정원 3년 운영 후 국가정원 지정 신청

□ 확인지표

- 지방정원 조성 계획 수립(40)
 - ▶ 지방정원 조성예정지 지정(10)
 - ▶ 실시설계 완료(10)
 - ▶ 환경부, 국토부 등 관계기관 협의(20)
- 지방정원 조성 및 등록(60)
 - ▶ 지방정원 조성 사업 착공 및 준공(50)
 - ▶ 지방정원 등록(10)

□ **사업개요**

- 사업명: 안양천 지방정원 조성사업
- 위치: 안양천 경기권 구간(의왕시~광명시)
- 사업면적: L= 25.9km, 346,635㎡(안양시 구간: L=11.9km, 115,336㎡)
- 사업내용: 정원 및 습터 조성
- 사업비: 약 30,000백만원(안양시 구간: 10,000백만원)

□ **연차별 · 분기별 로드맵**

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
지방정원 조성 계획 수립																	
지방정원 조성																	
지방정원 운영																	
국가정원 지정																	
완료 후 지속 추진																	

□ **추진실적**

- 2021. 05. 11. : 경기-서울권 안양천 명소화·고도화사업 협약 체결
- 2021. 08. 31. : 경기-서울권 안양천 명소화·고도화 행정협의회 창립총회
- 2021. 10. 20. : 경기권 안양천 고도화사업 기본계획 수립 용역 착수
- 2021. 12. 16. : 경기권 용역 착수보고회 개최(장소: 광명시청)
- 2022. 02. 23. : 경기권 용역 중간보고회 개최(장소: 안양시청)
- 2022. 03. 31. : 경기권 공청회 개최(장소: 광명시 시민회관)
- 2022. 04. 11. : 용역 중지(사유: 관계기관 협의)
- 2022. 07. 18. : 지방정원 조성예정지 신청
- 2022. 09. 15. : 지방정원 조성예정지 보완자료 제출
- 2022. 11. 28. : 보완자료 요구(산림청)
- 2023. 02. 13. : 지방정원 조성예정지 보완자료 제출(2차)
- 2023. 03. 23. : 지방정원 조성예정지 지정 타당성 평가
- 2023. 04. 21. : 지방정원 조성예정지 지정 승인(산림청)
- 2023. 08. 17. : 안양천 명소화·고도화 행정협의회 정기총회
- 2023. 12. 11. : 안양천 지방정원 조성 기본협약 체결
- 2024. 03. 12. : 기본 및 실시설계 용역 착수(광명시)

- 2024. 05. 09. : 안양천 명소화고도화 행정협의회 정기총회
- 2024. 09. 20. : 기본 및 실시설계 용역 중간보고회(장소: 광명시)



행정협의회 창립총회



중간보고회



주민공청회



기본협약식

□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 안양천을 공유하는 경기권 4개 지자체(안양, 의왕, 군포, 광명)가 안양천 지방정원을 공동 추진
- 안양천을 공유하는 경기권 및 서울권 8개 지자체가 안양천 국가정원을 조성하기 위해 안양천 명소화고도화 행정협의회를 창립
- 경기권 4개 지자체(안양, 의왕, 군포, 광명)가 안양천 지방정원 조성을 위하여 각 지자체의 역할 분담, 사업비 분담 및 집행, 업무수행 등 구체적인 사항을 정한 기본협약 체결

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	10,000	457	42	42	-	-	415	415	2,543	-	4,000	-	3,000
시 비	10,000	457	42	42	-	-	415	415	2,543	-	4,000	-	3,000

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	42	42	-	-	-	-
시 비	42	42	-	-	-	-

□ 시민소통 실적 및 계획

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
1	-	2	3	11	41

- ▶ 2022. 02. 23. : 용역 중간보고회(민간전문가 자문)
- ▶ 2022. 03. 31. : 주민공청회 개최

주민공청회 개최

- 일시 : 3. 31. (목) 15:00 ~ 16:00
- 장소 : 광명시 시민회관 ※전자공청회 병행(유튜브 생중계)
- 참여 자치단체 : 경기권 4개 지자체(안양, 광명, 군포, 의왕)
- 주요내용
 - 안양천 지방정원 지정 및 조성계획(안) 설명
 - 전문가 토론 및 주민의견 수렴

- ▶ 2022. 08. 01. : 주민의견 청취(경기신문, 중부일보 등 신문 게재)



중간보고회 민간전문가 자문



주민공청회 전문가 토론 및 주민 의견 청취

- ▶ 2023. 05. : 지방정원 조성예정지 지정 관련 사회단체회의 40건,
SNS 홍보 10건, 방송보도 1건 등
- ▶ 2023. 12. : 기본협약 체결 관련 보도자료 제출

□ 향후 추진계획

- 2024. 10. ~ 2025. 2. : 관계기관 협의, 기본 및 실시설계 용역 완수
- 2024. 11. : 재해영향평가 용역 일상감사 및 계약심사
- 2024. 12. : 사업수행능력평가(PQ) 등 용역사 선정
- 2025. 1. ~ 6. : 재해영향평가 추진
- 2025. 6. : 지방정원조성계획 승인
- 2025. 8. ~ 2026. 7. : 지방정원 조성공사 추진 및 지방정원 등록(경기도)
- 2029. 8. : 경기-서울권 안양천 국가정원 지정(산림청)