

12-4

지역 문학관 건립

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기후	예산			○				5%	2026년 7월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	문화관광과장	이봉철	☎2140	
해당없음			자체				문화정책팀장	윤경란	☎5596	
							주무관	김은래	☎5469	

□ 최종목표

지역 문학인의 생애와 작품을 기리는 상징 공간 및 주민친화형 지역거점 문화공간 조성

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
지역 문학관 건립		<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본계획 재수립 ○ 공유재산관리계획 심의 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정밀안전진단 용역 ○ 건축허가 및 도시계획시설 실시계획 인가 ○ 건축설계용역 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 착공 및 준공

□ 확인지표

- 지역 문학관 공사 착공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024년 ~ 2026년
- 위치 : 만안구 안양동 782-30 (삼덕도서관 증축)
- 증축규모 : 1개층 (최대 440㎡, 실 사용면적 320㎡)
- 일반현황
 - ▶ 현 연면적 : 2,688㎡(지하1층, 지상4층), 대지면적 : 1,047㎡
 - ▶ 주차대수 : 현재 12대, 4대분 증설 필요
- 주요시설 : 전시실, 기념관, 수장고, 교육실, 사무실
- 총사업비 : 2,830백만원
 - ※ 건립위치 : 당초 삼덕도서관 옆 공공부지에서 삼덕도서관 내(증축)으로 변경

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2023				2024				2025				2026		임기후
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기본계획 재수립															
공유재산관리계획 심의															
정밀안전진단 용역															
건축허가 및 도시계획시설 실시계획 인가															
건축설계용역															
공사 착공 및 준공															

□ 추진실적

- 2021. 3. : 김대규 문학관 건립 기본계획 수립
- 2021. 4. : 2021년 2차 정가지방재정 투자사업 경기도 심사 의뢰
- 2021. 5. : 2021년 2차 정가지방재정 투자사업 경기도 심사결과 통보(재검토)
- 2021. 8. : 2021년 4차 정가지방재정 투자사업 경기도 심사 재상정
- 2021. 10. : 2021년 4차 정가지방재정 투자사업 경기도 심사결과 통보(조건부 추진)
- 2022. 12. : 김대규 시인 관련 포럼 개최
- 2023. 2. ~ 8. : 김대규 시인 유족 및 김대규문학관 추진위원회 협의
- 2024. 2. ~ 3. : 타 시 지역문학관 벤치마킹
- 2024. 4. ~ 6. : 문학관 위치 변경 관련 간담회 및 관계자 협의
- 2024. 7. : 지역 문학관 건립 기본계획 재수립

※ 위치도 및 현장사진



□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 시민단체, 안양예총 등과 소통을 통한 의견수렴으로 정책방향 도출
- 타 시 벤치마킹을 통해 시행착오를 줄이고 우리 시에 접목할 수 있는 사례 발굴
- 기존 문학관 예정지의 문제점 보완을 위해 위치 변경 결정

【미흡한 점】

- 지역문학관으로의 명칭 변경에 따른 도비 미지원에 따라 시 재정부담을 줄일 수 있는 방안 필요

【개선계획】

- 물가상승에 따른 공사비 증가 최소화를 위해 부서간 원활한 협조 노력
- 문인협회와 효율적인 공간 조성 및 내실 있는 프로그램 운영 등 지속적 협의 추진

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		기투자		2024		2025		2026		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	2,830	0	0	0	0	0	158		2,672		
시비	2,830	0	0	0	0	0	158		2,672		

□ 시민소통 실적 및 계획

- 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여 등
1	-	-	3	-	3

▶ 설명회, 공청회 등

- 2022.12.28. : 김대규 시인 관련 포럼 개최

▶ 언론보도

- 2021.01.19. : 안양시, 故 김대규 시인 문학관 건립 추진
- 2021.10.21. : ‘김대규 문학관’ 경기도 지방재정 투자심사 통과 건립에 탄력
- 2024.05.26. : 안양시 ‘김대규문학관’ 대신 지역문인 위한 문학관 건립키로

▶ 기타 시민참여

- 2021.11.08. : 문학관 추진위원회 간담회 개최(추진방향 논의 및 의견 청취)
- 2023.08.28. : 시민단체 간담회 개최(문학관 명칭에 대한 논의)
- 2024.06.11. : 김대규문학관 추진위원회 및 관계자 간담회 개최

□ 향후 추진계획

- 공유재산 심의회 및 관리계획 심의 _____ 2024. 9. ~10.
- 정밀안전진단 용역 _____ 2025. 1. ~ 2.
- 건축허가 및 도시계획시설 실시계획 인가 _____ 2025. 3. ~ 5.
- 설계용역 _____ 2025. 3. ~12.
- 공사 착공 및 준공 _____ 2026. 1. ~ 7.