

13-4

안양7동 냉·온 겸용 버스정류장 설치 확대

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기내	예산	○						100%	2023년 5월
중앙정부 도움 필요성				사업주체		추진부서	대중교통과장 버스행정팀장 주무관	최병근 백수임 권오성	☎2290 ☎2292 ☎5857	
해당없음				자체						

□ 최종목표

안양7동 버스정류장의 냉·온 시설 확충을 통해 대중교통 이용 편의 증진

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년 6월
에어커튼 설치	3개소	-	-	-
온열의자 설치	-	-	-	-

□ 확인지표

- 에어커튼 : 3개소 설치
- 온열의자 : 3개소 설치

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 6. ~ 2023. 6.
- 위치 : 안양7동 관내 이용객수 상위 3개 버스정류장
 - ▶ 래미안메가트리아상가앞.비산대교(09347)
 - ▶ 래미안메가트리아1단지(09034)
 - ▶ 래미안메가트리아2단지(09255)
- 소요예산 : 11백만원(도비 30%, 시비 70%)
 - ▶ 에어커튼 : 3백만원
 - ▶ 온열의자 : 8백만원

○ 사업내용

- ▶ 폭염 대비 냉방시설 : 에어컨 3개소
- ▶ 한파 대비 난방시설 : 온열의자 2개소(래미안메가트리아2단지 旣 설치)

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
에어컨 설치																	
온열의자 설치																	

□ 추진실적

- 온열의자 설치대상지 현장조사 및 계약 : 2022. 9.
- 온열의자 2개소 설치 : 2022. 11. ※ 1개소는 2021년 기설치
- 에어컨 설치대상지 현장조사 및 계약 : 2023. 5.
- 에어컨 3개소 설치 : 2023. 5.



에어컨



온열의자



에어컨



온열의자



에어컨



온열의자

□ **자체 점검결과**

【잘된 점】

- 여름철 폭염 및 겨울철 한파 대비 버스정류장 내 편의시설물(에어커튼, 온열의자)을 설치하여 시민 편의 제공 및 버스 이용 만족도 제고

□ **연차별 투자계획 및 집행**

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		입기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	10.7	10.7	7.5	7.5	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-	
도 비	3.21	3.21	2.25	2.25	0.96	0.96	-	-	-	-	-	-	
시 비	7.49	7.49	5.25	5.25	2.24	2.24	-	-	-	-	-	-	

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	8.94	6.79	2.15			
도 비	2.68	2.04	0.64			
시 비	6.26	4.75	1.51			

□ **시민소통 실적 및 계획**

- 시민소통 계획
 - ▶ 지속적 홍보 및 시민의견 적극 수렴

□ **향후 추진계획**

- 버스이용 시민 호응도 및 의견을 수렴하여 안양시 관내 냉·온 겸용 버스정류장 부대시설 설치 확대