

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산	○						100%	2023년 11월
중앙정부 도움 필요성				사업주체		추진부서	동안 건설과장		송민석	☎4406
해당없음				국가·자체			도로관리팀장		김종곤	☎4485
							주무관		현은혜	☎4887

□ 최종목표

- 평촌중앙공원 주변 산책로 등은 보행자 통행량이 많은 구간으로 설치된 지 오래 되었고, 동절기 제설작업으로 탄성포장재가 노후·파손되어 포장상태가 매우 불량한 실정임.
- 불량한 탄성포장재 및 노후화된 보도블럭 철거 후 재포장 공사를 시행하여 쾌적하고 안전한 보행환경을 조성하고자 함.

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년 6월
실시설계용역	2~3월	-	-	-
공사착공	9월	-	-	-
공사준공	11월	-	-	-

□ 확인지표

- 평촌중앙공원 주변 등 구간의 콘크리트 기층 일부, 노후화된 보도블럭 및 탄성포장재 정비공사 완료

□ 사업개요

- 위 치: 평촌중앙공원 주변, 자유공원 주변, 대안중학교 주변, 덕고개사거리 주변
- 사업내용: 산책로(자전거도로 및 보도) 정비
 - 탄성포장 : 코르크바닥재(T=1.5cm): 5,620㎡
 - 보도블럭포장 : 인조화강블럭(T=6cm): 1,916㎡
- 사업기간: 2023. 2. ~ 11.
- 소요예산: 700백만원(국비 700, 특별교부세)

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023												임기후	
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
실시설계용역 실시																
공사 착공																
공사 준공																

□ 추진실적

- 2022. 3. 17.: 2022년 1차 특별교부세 신청
- 2022. 10. 17.: 2022년 1차 특별교부세 교부 결정
- 2023. 2. 7. ~ 3. 17. : 실시설계 추진
- 2023. 9. 7.: 공사 착공
- 2023. 11. 5.: 공사 준공



□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 평촌중앙공원 외에도 시민들의 보행환경 개선을 위해 자유공원 주변, 대안중학교 주변, 우편집중국 주변으로 보수공사 구간 확장

【개선계획】

- 동결 용해에 대한 취약함을 개선한 코르크 자재를 시범 사용함으로써 추후 발생할 수 있는 하자 대비 효과 기대

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	800	700	800	700									
국비	800	700	800	700									

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
계	691		691			
국비	691		691			

□ 시민소통 실적 및 계획

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
-	-	1	-	1	1

- ▶ 2023. 1. : 평촌중앙공원 주변 등 산책로 정비공사 관련 주민의견 수렴
- ▶ 2023. 3. : 자재선정 관련 전문가 자문
- ▶ 2023. 10. : 공사추진 사항 SNS 홍보