

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산	○						100%	2023년 12월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	공원관리과장 동안공원팀장 주무관	백시원 정기철 김유영	☎5090 ☎2412 ☎2413	
해당없음			자체							

□ 최종목표

중앙공원 내 어린이놀이시설을 정비하고 공간을 확충하여 안전하고 창의적인 놀이공간을 제공하고 잔디 보식 및 정비로 공원을 찾는 이용 시민의 불편해소와 복합문화기능을 갖춘 지역의 허브공간으로 개선

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
주민설명회	1회			
공사 추진	1개소			
완료 후 지속관리	1개소	1개소	1개소	1개소

□ 확인지표

- 중앙공원 시설 정비
 - ▶ 스탠드 앞 잔디밭 정비 및 개방, 시민건강체조교실 공간 정비
- 중앙공원 어린이놀이공간 확충

□ 사업개요

- 위치 : 동안구 평안동 895
- 면적 : 어린이놀이터 448㎡, 잔디밭 1,420㎡, 체조교실 70㎡
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 12.
- 사업비 : 522백만원 (어린이놀이공간 정비 450, 시설 정비 72)
- 사업내용
 - ▶ 잔디밭 개방 : 잔디보식 및 잔디보호매트 설치(1,420㎡) 후 개방
 - ▶ 시민체조교실 공간 정비 : 탄성포장 및 강사 데크 확대 설치
 - ▶ 어린이놀이공간 개선 : 놀이시설 전면 정비 및 공간 확충, 영유아 놀이공간 분리

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
실시설계용역 추진																	
주민설명회 및 의견청취																	
공사 착공 및 준공																	
완료 후 지속관리																	

□ 추진실적

- 2022. 12. 23. : 2022년 하반기 특별교부세 확보
- 2023. 1. 20. : 성립전 예산 편성
- 2023. 3. 2. : 실시설계용역 착수
- 2023. 3. 27. : 스탠드 앞 잔디밭 정비 및 개방 완료
- 2023. 5. 8. : 시민체조교실 공간 정비 완료
- 2023. 6. 28. : 평안동(중앙공원) 주민설명회 개최
 - ※ 사업취지에 맞게 안전한 놀이공간이 조성되도록 사업 추진 요청
- 2023. 10. 13. : 중앙공원 영유아 놀이시설 확충공사 착공
- 2023. 12. 29. : 중앙공원 영유아 놀이시설 확충공사 준공



□ 자체 점검결과

- 잔디밭 정비 후 개방함에 따라 문화행사(단오제 등) 및 공원 이용자의 활동공간이 확보되어 이용자 만족도 증가

○ 놀이시설 선호도 조사결과를 반영하여 정비계획 수립

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		입기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	522	522	450	450	72	72							
시 비	72	72			72	72							
기 타	450	450	450	450									

※ 기타 : 특별교부세

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	522		522			
시 비	72		72			
기 타	450		450			

□ 시민소통 실적 및 계획

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
1	-	-	-	-	1

▶ 2023. 4. 12. : 놀이시설 선호도 조사 (※ 평안동 평촌초등학교 2학년 5학년 학생)

▶ 2023. 6. 28. : 주민설명회 개최 (평안동)



초등학생 놀이시설 선호도조사



평안동 주민설명회

○ 시민소통 계획

▶ 언론보도 및 SNS 소통, 현수막 게시를 통한 적극적인 홍보 추진

□ 향후 추진계획

○ 복합 문화공간으로 거듭날 수 있도록 지속적인 사업발굴 및 시설 정비 추진