

15-8

병목안 시민공원 모험놀이터 설치

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산	○						100%	2023년 12월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	공원관리과장	백시원	☎5090	
해당없음			자체				만안공원팀장	강동운	☎5284	
							주무관	이남일	☎5289	

□ 최종목표

규격화, 표준화된 획일적인 어린이놀이시설에서 벗어나 어린이들을 위한 창의적이고 다양한 놀이시설을 설치하여 체험 가능한 공간을 제공, 모험심을 길러줄 수 있는 놀이터 조성

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
모험놀이터 설치	1개소	-	-	-

□ 확인지표

- 모험놀이터 설치 1개소

□ 사업개요

- 위치 : 병목안시민공원(안양9동 산82-1일원)
- 사업기간 : 2022년 10월 ~ 2023년 12월
- 사업비 : 600백만원(특교세 600)
- 사업내용
 - ▶ 활동형 어린이놀이시설 설치
 - ▶ 바닥포장 및 휴게시설 정비(탄성포장 및 휴게시설물 설치)
 - ▶ 수목 이식, 기존 시설 철거 및 폐기물 처리 등

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
설계용역, 주민설명회 등																	
공사착공																	
공사준공																	
유지관리																	

□ **추진실적**

- 2022. 10. 27. : 실시설계용역 착수
- 2022. 10. 28. : 벤치마킹 실시(국립과천과학관 등 5개소)
- 2022. 11. 22. : 인근 어린이집 설문조사 실시 완료
- 2022. 12. 19. : 전문가 자문 실시 완료(경기아이누리 자문단)
- 2023. 3. 9. : 공원이용자 설문조사 및 주민설명회 추진 완료
- 2023. 3. 31. : 실시설계용역 완수
- 2023. 5. 15. : 기존 어린이놀이터 정비(철거 등) 공사 착공
- 2023. 5. 23. : 모험놀이시설(7종) 제작 및 설치 착수
- 2023. 7. 17. : 기존 어린이놀이터 정비(철거 등) 공사 준공
- 2023. 11. 20. : 탄성포장재 제작 및 설치 착수
- 2023. 12. 31. : 공사(모험놀이시설 및 탄성포장) 준공

□ **자체 점검결과**

- 국내외 사례조사 및 벤치마킹을 실시하여 선진사례 설계 반영
- 설문조사와 주민설명회를 통한 이용자 및 주민의견 반영
- 사업의 완성도를 제고하기 위하여 적정하게 추진되고 있음.

□ **연차별 투자계획 및 집행**

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	600	600	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
특교세	600	600	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
계	600	0	600			
특교세	600	0	600			

□ **시민소통 실적 및 결과**

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
1	-	1	-	-	2

○ 시민소통 결과

- ▶ 인근 어린이집 및 공원 이용자 설문조사 실시 완료
- ▶ 민간전문가(경기아이누리 자문위원) 자문 및 주민설명회 실시 완료