

3-5

## 서울 서부선 안양 연장 추진

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기내	예산			○				60%	2026년 6월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	철도교통과장 철도기획팀장 주무관	이준표 강윤덕 김환수	☎2310 ☎2228 ☎5316	
필요 (제도/재정/권한)			국가·자체							

## □ 최종목표

제5차 대도시권 광역교통시행계획 건의(국토교통부)

## □ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
연차별 추진계획	검토용역 추진	제5차 대도시권 광역교통시행계획 건의, 관계기관 협의	관계기관 협의	제5차 대도시권 광역교통시행계획 고시

## □ 확인지표

○ 검토용역 실시 후 제5차 대도시권 광역교통시행계획 반영을 위한 건의

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 지속 추진
- 연 장 : 서울대입구 ~ 비산동 등 / L=약 9km 이상
- 유 형 : 광역철도(기존 도시철도 연장형)
- 사업비 : 미정
- 사업내용 : 서울 서부선 도시철도를 서울대 입구에서 안양 연장

## □ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
추진계획 수립	■	■															
사전타당성조사					■	■	■	■									
대도시권 광역교통시행계획 건의								■	■	■							
관계기관 협의											■	■	■	■	■	■	■

## □ 추진실적

- 2022. 9. : 안양권 철도사업 추진 건의서 제출(국토교통부 장관)
  - ▶ 서울 서부선 안양 연장 관련 내용 포함
- 2023. 3. : 「안양권 철도망 구축계획 수립 용역」 착수
- 2023. 4. : 「안양권 철도망 구축계획 수립 용역」 착수보고회 개최
- 2023. 11. : 「안양권 철도망 구축계획 수립 용역」 중간보고회 개최(1차)
- 2024. 4. : 「안양권 철도망 구축계획 수립 용역」 자문회의 개최
- 2024. 5. : 「안양권 철도망 구축계획 수립 용역」 중간보고회 개최(2차)
- 2024. 6. ~ : 관계기관 협조 요청 및 관련 지자체 등 협의
- 2024. 9. : 노후계획도시 정비 관련 광역교통 점검회의(국토교통부)
  - ▶ 「제5차 대도시권 광역교통시행계획」 반영 적극 협조 요청

## □ 자체 점검결과

### 【잘된점】

- 국토교통부·경기도 등 관련기관과의 지속적인 협의 추진

## □ 연차별 투자계획 및 집행

- 향후 사업계획 확정 시 투자계획 반영 예정

## □ 시민소통 실적 및 계획

- 시민소통 계획
  - ▶ 추진 단계별 계획 확정시 대시민 홍보 예정

## □ 향후 추진계획

- 2024. 하반기 : 제5차 대도시권 광역교통시행계획 수립 시 건의
- 2024. 하반기 ~ : 관계기관 협의