

3-6

위례과천선 안양 연장 추진

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기내	예산			○				75%	2026년 6월
중앙정부 도움 필요성			사업주체		추진부서	철도교통과장		이준표	☎2310	
필요 (제도/재정/권한)			국가·자체			철도기획팀장		강윤덕	☎2228	
					주무관		김환수	☎5316		

 최종목표

제5차 국가철도망 구축계획 건의(국토교통부)

 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
연차별 추진계획	검토용역 추진	제5차 국가철도망 구축계획 건의, 관계기관 협의	관계기관 협의	제5차 국가철도망 구축계획 고시

 확인지표

- 검토용역 실시 후 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위한 건의

 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 지속 추진
- 연 장 : 정부과천청사 ~ 비산동 등 / L=약 5km 이상
- 유 형 : 광역철도
- 사 업 비 : 미정
- 사업내용
 - ▶ 서울 강남권(송파·강남·서초)에서 과천정부청사까지 연결 계획인 위례과천선을 안양 비산으로 연장

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
추진계획 수립																	
사전타당성조사																	
국가철도망 구축계획 건의																	
관계기관 협의																	

□ 추진실적

- 2022. 9. : 안양권 철도사업 추진 건의서 제출(국토교통부 장관)
 - ▶ 위례과천선 안양 연장 관련 내용 포함
- 2023. 3. : 「안양권 철도망 구축계획 수립 용역」 착수
- 2023. 4. : 「안양권 철도망 구축계획 수립 용역」 착수보고회 개최
- 2023. 11. : 「안양권 철도망 구축계획 수립 용역」 중간보고회 개최(1차)
- 2024. 4. : 「안양권 철도망 구축계획 수립 용역」 자문회의 개최
- 2024. 5. : 「안양권 철도망 구축계획 수립 용역」 중간보고회 개최(2차)
- 2024. 6. ~ : 관계기관 협조 요청 및 관련 지자체 등 협의
- 2024. 9. : 노후계획도시 정비 관련 광역교통 점검회의(국토교통부)
 - ▶ 「제5차 국가철도망 구축계획」 반영 적극 협조 요청

□ 자체 점검결과

【잘된점】

- 국토교통부·경기도 및 인근 지자체 등 관련기관과의 지속적인 협의 추진

□ 연차별 투자계획 및 집행

- 향후 사업계획 확정 시 투자계획 반영 예정

□ 시민소통 실적 및 계획

- 시민소통 계획
 - ▶ 추진 단계별 계획 확정시 대시민 홍보 예정

□ 향후 추진계획

- 2024. 하반기. ~ : 관계기관 협의
- 2025. 상반기. : 제5차 국가철도망 구축계획(안) 공청회 개최(국토교통부)