

4-3

풍수해 우려지역 재난 예·경보시스템 운영

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기내	예산		○					100%	2022년 10월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	안전정책과장 사회재난팀장 주무관	박경호 강미라 이상준	☎2900 ☎2167 ☎2968	
해당없음			자체							

□ 최종목표

재해 위험지역에 예·경보시설을 보수·보강하여 재난 발생 지역의 시민들에게 신속 정확한 정보를 전달하여 재난으로부터 시민의 생명과 재산을 보호하고 신속한 대응체계 구축

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년 6월
음성경보시설 설치·운영	19개소 운영 (2개소 신규설치, 2개소 교체완료)	23개소 운영 (4개소 설치완료)	23개소 운영	23개소 운영
강우관측시설 설치·운영	19개소 운영 (1개소 교체완료)	23개소 운영 (4개소 설치완료)	23개소 운영	23개소 운영
재난감시CCTV 설치·운영	39개소 운영 (3개소 신규설치, 17개소 교체완료)	39개소 운영	39개소 운영	39개소 운영
재해문자전광판 설치·운영	5개소 운영	8개소 운영 (3개소 설치완료)	8개소 운영	8개소 운영
재난상황판 설치·운영	1식 설치완료	1식 운영	1식 운영	1식 운영

□ 확인지표

- 재난 예·경보시설 확충사업 및 유지관리

□ 사업개요

- 목 적 : 체계적인 재난안전 상황관리 및 신속한 대응을 통한 시민의 생명과 재산 보호
- 대 상 : 재해 피해 우려지역 및 재난안전상황실
- 내 용 : 재난 예·경보시설 구축

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
추진 계획수립																	
사업 착공 및 준공																	
시설물 유지보수																	

□ 추진실적

- 2023. 06. : 재난안전상황실 상황판 설치 완료
- 2023. 07. : 2023년 재난 예·경보시설 확충사업 착공
- 2023. 09. : 2023년 재난 예·경보시설 확충사업 준공
- 2024. 03. : 2024년 재난 예경보시설 확충계획 수립(신규설치 7개소)
- 2024. 04. : 2024년 재난 예·경보시설 확충사업 착공
- 2024. 07. : 2024년 재난 예·경보시설 확충사업 준공

√ 사진자료



재난안전상황실 상황판 ‘교체 前’

재난안전상황실 상황판 ‘교체 後’



재난 예·경보시설 음성경보시설 설치

재난 예·경보시설 재해문자전광판 설치

□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 재난상황 모니터링 시스템을 개선하여, 재난 발생 시 신속한 대응체계 구축

【개선계획】

- 재난취약지역 재난 예·경보시설 지속적인 확대 구축

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	1,008	1,008	74	74	605	605	329	329					
도 비	159	159	22	22	71	71	66	66					
시 비	849	849	52	52	534	534	263	263					

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	894	70	542	282		
도 비	136	21	59	56		
시 비	758	49	483	226		

□ 향후 추진계획

- 2025년 사업 대상지 발굴
- 연중 : 상황발생 시 재난 예·경보시스템 운영