9-3

# 명학스마트케어 다함께돌봄센터 설치

Y	h 업 구 분	<u> </u>								
서건	71 7L	7II OI	완	료	추 진 중		미 착 수		이행률	완료시기
성 격	기 간	재 원	종 료	지속추진	정 상	부 진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산	0						100%	2023년 1월
중앙정부 도움 필요성				사업	사업주체		복지	정책과장	서경숙	<b>2</b> 2360
필요(재정)			구가	국가·자체		아동	-친화팀장	원재연	<b>2</b> 2261	
				4/1	기계			주무관	박정우	<b>2</b> 2264

#### □ 최종목표

- O 지역 중심의 맞춤형 돌봄 체계 구축 및 초등 돌봄 사각지대 해소
- O 돌봄서비스 공백이 큰 초등학생을 중심으로 지역 내 방과 후 돌봄의 거점 기능 수행

#### □ 연차별 목표

구 분	2023년	2024년	2025년	2026년	
다함께돌봄센터 설치	시설 설치 완료	센터 운영지원	세디 오앤피이	세티 이앤티이	
	돌몸센터 설지 센터 개소 및 운영지원		센터 운영지원	센터 운영지원	

## □ 확인지표

○ 명학스마트케어 다함께돌봄센터 설치

### □ 사업개요

○ 시 설 명: 명학스마트케어하우스

○ 명 칭: 명학 다함께돌봄센터

○ 위 치: 만안구 명학로 56, 스마트케어하우스 4층(안양8동)

○ 면 적: 150.35 ㎡

○ 정 원: 25명

O 사업내용

▶ 놀이공간, 사무공간, 화장실 및 조리공간 설치

### □ 연차별 분기별 로드맵

세부 추진계획	20	2022 2023			2024			2025				2026		임기후			
ጣተ ተህጣዛ	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	러기구
운영법인 모집 및 위수탁계약 체결																	
시설공사 및 기자재지원																	
설치 완료 후 운영지원																	

### □ 추진실적

○ 2022. 8월: 도시재생과와 리모델링 관련 협의

○ 2022. 10월: 위탁운영법인 모집 공고

○ 2022. 11월: 위탁운영법인 선정 및 위수탁계약 체결 (한국커뮤니티연구원)

O 2022. 12월: 시설 설치 완료

○ 2023. 1월: 센터 홍보 및 이용아동 모집

○ 2023. 2월: 센터 개소



### □ 자체 점검결과

### 【잘된 점】

- 돌봄이 필요한 지역에 점차적으로 확대 설치하여 돌봄 사각지대 해소 노력
- 시소유 건물에 입주하여 센터 운영의 안정성 확보

### 【개선계획】

○ 지역내 돌봄자원 및 수요조사를 통해 지역 특성에 맞는 프로그램 발굴 필요

# □ 연차별 투자계획 및 집행

### 【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026		이기능
丁正	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	임기후
계	180	180	70	70	110	110							
국 비	87	87	45	45	42	42							
도 비	34	34	7	7	27	27							
시비	59	59	18	18	41	41							

【집행실적】 (단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
계	95	43	52			
국 비	53	32	21			
도 비	16	3	13			
시비	26	8	18			

# □ 시민소통 실적 및 계획

- O 시민소통 계획
  - ▶다방면(언론, 우리안양, SNS 등)으로 홍보

## □ 향후 추진계획

- O 지속적인 수요조사를 통해 지역 특성에 맞는 돌봄서비스 제공
- O 다양한 프로그램 운영 지원 등 질 높은 돌봄사업 추진