

3-11

평촌대로(귀인, 신촌동) 주차장 및 문화, 커뮤니티 조성

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기후	예산				○			10%	2028년 10월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	철도교통과장	이준표	☎2310	
필요 (재정)			자체				주차정책팀장	강연진	☎2295	
							주무관	김완중	☎5645	

최종목표

평촌대로 지하에 공영주차장을 조성하여 먹거리촌 및 학원가의 만성적인 주차난을 해소하고 지역경제 활성화 도모

연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년 6월
공영주차장 조성	실시설계용역추진	실시설계용역 추진	실시설계용역 완수	공사 착공

확인지표

- 공영주차장 착공

사업개요 (당초)

- 사업기간 : 2019. 12. ~ 2028. 10.
- 위치 : 동안구 평촌대로 학원가 일원
- 사업비 : 약 995억원
- 부지면적 : 약 7,500m²(연면적: 약 21,600m²)
- 시설규모 : 지하2층 / 262면(학원차량 58면, 일반차량 204면)

연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
실시설계용역	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
중앙투자심사							■	■	■								
타당성평가(국토부)										■	■	■	■				
공사															■	■	■

□ 추진실적

- 2019. 12. ~ 2021. 1. : 타당성조사 용역 추진
- 2022. 2. : 실시설계용역 착수
- 2022. 3. : 실시설계용역 착수보고회 개최
- 2022. 9. : 실시설계용역 중지(사업비 증액에 따른 검토)
- 2023. 1. : 보고회 개최(사업 추진현황 타당성 재검토 결과 보고)
⇒ 경제적 타당성 미확보로 사업추진 유보
- 2023. 2. ~ : 사업계획 변경 등 다각적 대안 검토
- 위치도 및 현장사진



□ 자체 점검결과

【개선계획】

- 신촌동과 귀인동 소재 먹거리촌 및 학원가의 교통불편 해소를 위하여 다각적 대안 검토

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6.		입기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	1,585	1,585	1,585	1,585									
시 비	1,585	1,585	1,585	1,585									

※ 사업추진계획 검토중으로 계획 확정시 투자계획 수립

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6.
계	75	75				
시 비	75	75				

□ 시민소통 실적 및 계획

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
4	1	6	78	-	-

- ▶ 2020. 1. : 평촌대로 지하 공영주차장 타당성조사 용역 추진 언론보도(24건)
- ▶ 2020. 2. : 타당성조사용역 착수보고회
- ▶ 2020. 6. : 설명회(학원연합회, 자율교통연합회, 먹거리촌 상인연합회)
- ▶ 2020. 6. : 여론조사(평촌대로 일원 공영주차장 조성)
- ▶ 2020. 10. : 타당성조사용역 중간보고회
- ▶ 2020. 12. : 사회단체장 및 통장협의회 의견수렴(귀인동, 신촌동)
- ▶ 2020. 12. : 타당성조사용역 최종보고회
- ▶ 2020. 12. ~ 2021. 2. : 평촌대로 지하 공영주차장 조성 언론보도(30건)
- ▶ 2022. 3. : 실시설계용역 착수보고회 개최
- ▶ 2022. 3. : 실시설계용역 착수 언론보도(24건)
- ▶ 2023. 1. : 보고회 개최(사업 추진현황 및 타당성 재검토 결과 보고)
- ▶ 2024. 5. ~ 6. : 전문가 자문회의(2회)
- ▶ 2024. 8. : 보고회 개최(평촌 학원가 및 먹거리촌 교통개선 대책)

○ 시민소통 계획

- ▶ 보고회 및 사업 추진단계별로 소통

□ 향후 추진계획

- 신촌동과 귀인동 소재 먹거리촌 및 학원가의 교통불편 해소를 위하여 다각적 대안 검토